

콘크리트 타설 계획(6/05)



■ A동/ B동 지상1층 바닥 콘크리트 타설

1. 일정 : 2023년 6월 05일(월요일), 08:00~18:00
2. 타설 예정량 : 600~660 M3(레미콘 차량 100~110대)
3. 펌프카 : 2대
4. 신호수 배치 : 기본 7명(비상시 가용인원 준비 완료)